SCHEDA COMMESSA

Menù | Lista Commesse | Promemoria Fatture | Crea Fattura Associata | Stampa Commessa | Stampa Consunt. Anal.

Cod. Comm.	Nome Commessa	TipoCom
155	Rad-112	TP3

Preventivo n°	Descrizione lavori su preventivo	TipoPrev.
54	Esecuzione impianto elettrico del	TP3

Codice Cliente	Cliente
ABSC	Rossetti Emilio & C. Sas

Data apertura	Data chiusura	Stato
mar. 20/06/06		Aperto

Descrizione lavori

Esecuzione impianto elettrico del capannone

Commenti

Esecuzione impianto elettrico del capannone

RIEPILOGO COSTI COMMESSA

Cod. TC	Tipo Costo	Preventivo h	Preventivo €	Consuntivo h	Consuntivo €	Differenza P-C h	Differenza P-C €
AL	Altri costi diretti di cantiere		6.200,00		6.625,00		-425,00
MO	Mano d'opera	1463	31.562,00	78	1.554,00	1385	30.008,00
MP	Materie prime		88.876,00		70.194,00		18.682,00
NO	Noleggi		1.445,00		1.380,00		65,00
	Totale Costi:		128.083,00		79.753,00		48.330,00
	Avanzamento lavori: 50%						
	Prezzo al pubblico		**175.000,00**		**87.500,00**		
	Mdc		**46.917,00**		**7.747,00**		
	Mdc %		**26,8%**		**8,9%**		

DETTAGLIO COSTI CONSUNTIVI

Cod. Forn.	Data	Qu.	Costo U.	Note	Importo